

建設リサイクル法届出様式の変更に係る記載例について

参考

○有害物資の有無を把握し適正な分別解体の施工を確保するため、建物の解体工事等における届出様式の改正を行う。

(令和3年4月1日～)

別表1 (A4) 建築物に係る解体工事

旧 分別解体等の計画等

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| 建築物の構造 | <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他() | | |
| 建築物に関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数__年、棟数__棟 その他() | |
| | 周辺状況 | 周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約__m その他() | |
| 建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容 | 建築物に関する調査の結果 | | 工事着手前に実施する措置の内容 |
| | 作業場所 | 作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他() | |
| | 搬出経路 | 障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約__m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他() | |
| | 残存物品 | <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 | |
| | 特定建設資材への付着物 | <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 | |
| | その他 | | |
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
| | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | ②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | ③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ⑤その他() | その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| 工事の工程の順序 | | <input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由() | |
| □内装材に木材が含まれる場合 | | <input type="checkbox"/> ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由() | |
| 建築物に用いられた建設資材の量の見込み | | トン | |
| 廃棄物発生見込み | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み |
| | | □コンクリート塊 | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | | □アスファルト・コンクリート | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | □建設発生木材 | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ | |
| 備考 | | | |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

別表1 (A4) 建築物に係る解体工事

新 分別解体等の計画等

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| 建築物の構造 | <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他() | | |
| 建築物に関する調査の結果 | 建築物の状況 | 築年数__年、棟数__棟 その他() | |
| | 周辺状況 | 周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約__m その他() | |
| 建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容 | 建築物に関する調査の結果 | | 工事着手前に実施する措置の内容 |
| | 作業場所 | 作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他() | |
| | 搬出経路 | 障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約__m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他() | |
| | 残存物品 | <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 | |
| | 特定建設資材への付着物 | <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 | |
| | その他 | | |
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
| | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | ②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | ③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ⑤その他() | その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| 工事の工程の順序 | | <input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由() | |
| □内装材に木材が含まれる場合 | | <input type="checkbox"/> ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由() | |
| 建築物に用いられた建設資材の量の見込み | | トン | |
| 廃棄物発生見込み | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み |
| | | □コンクリート塊 | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | | □アスファルト・コンクリート | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | □建設発生木材 | トン <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ | |
| 備考 | | | |

(改正点)
有害物質(石綿、フロン)について、届出様式へ記載欄を追加。

(記載例)

| 建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 |
|--|------------------------------|
| 石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有 特定建設資材への付着(<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 無 | 関係法令の届出済 石綿作業主任者を選任済 等 |
| フロン(フロン排出抑制法) <input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無 | フロン類回収済 等 |

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。